



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแก่น

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

## สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

## สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ ม.๓	/			๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	
๒.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแคน ม.๔	/			๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านวังยาว ม.๕	/			๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	
๔.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านห้างข้าว ม.๗	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ม.๙	/			๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง ม.	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
๗.	๑๐	/			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	
	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบ้านหนองไฮน้อย						
๘.	ม. ๑๑ ไป บ้านกุดหลง ม.๑๔	/			๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	
๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองพุ่ม ม.๑๓	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านกุดหลง ม.๑๔	/			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขยาย						
๑๑	ถนนบ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕	/			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	
	โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุกภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่						
๑๒	๑๖	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน						

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

## สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

## สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างเสารองชาติสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	/			๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๖๖
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	/			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	”
๑๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	”
๑๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	”
๑๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕	/			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	”
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔	/			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	”
๑๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านวังยาว หมู่ที่ ๕	/			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	”
๒๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๖	/			๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	”
๒๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	”
๒๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙	/			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	”
๒๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	”

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๘	/			๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๒๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	/			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	"
๒๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒	/			๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	"
๒๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านหนองไสน้อย หมู่ที่ ๑๑	/			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	"
๒๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	"
๒๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบ้านห้างข้าว หมู่ที่ ๗	/			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	"
๓๐		/			๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	"
<b>รวม</b>					<b>๔,๓๔๖,๐๐๐</b>		

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมี มี ๓๐ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๔,๓๔๖,๐๐๐ บาท โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ  
ที่ใช้จริง ๔,๒๗๕,๖๐๔.๗๓ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖๙,๓๙๕.๒๗ บาท

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## ๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	วัน อป.พร.			/	๒,๐๐๐	-	-
๒	ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต บ้านหัน	/			๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๓	โครงการป้ายจุดตรวจบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	/			๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	/			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	" "
<b>รวม</b>					๖๙๔,๐๐๐		

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ค่าจ้างเหมาบริการในโครงการจัดระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบลบ้านหัน	/			๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๒	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	/			๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	"
๓	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี			/	๗,๘๐๐	-	-
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	/			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	"
๕	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลาสนับสนุน กิจกรรมกาชาดอำเภอโนนศิลาในการขอรับบริจาคโลหิต กิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี	/			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	"
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลาป้องกันโรคเอดส์	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	"
รวม					๙๙๙,๘๐๐		

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี และประชาชนตำบลบ้านหัน	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม – กันยายน
๒	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนภารกิจเหล่า กาชาดจังหวัด	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๖ ”
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลาในการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนศิลา	/			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	”
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	”
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา ลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอโนนศิลา	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	”
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา การเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	”
รวม					๑๑๐,๐๐๐		

## แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

## สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## ๒.๔ แผนงานบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖ ” ” ” ” ” ”
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	/			๔,๓๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			๑๐,๐๗๒,๗๐๐	๑๐,๐๗๒,๗๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านหัน	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)	/			๔๔๗,๙๙๒	๔๔๗,๙๙๒	
๖	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ อบต บ้านหัน	/			๕๙,๙๐๐	๕๙,๙๐๐	
๗	เงินสมทบกองทุนทดแทน	/			๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	
๘	เงินสำรองจ่าย	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
รวม					๑๕,๓๗๐,๕๙๒		
รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ					๑๗,๑๗๔,๓๙๒		

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่ มี ๒๔ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๑๗,๑๗๔,๓๙๒ บาท โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๑๖,๓๑๕,๔๑๙ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๖๗,๙๗๓ บาท



## แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
๒	โครงการควบคุมไฟฟ้า อบต บ้านหัน			/	๒๐,๐๐๐	-	มกราคม - กันยายน ๖๖
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุทาสยามบรมราชกุมารี			/	๒๐,๐๐๐	-	”
รวม					๖๐,๐๐๐		

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๓ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๖๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง ๖๔,๕๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๖๐ บาท

## แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

## สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

## โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## ๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ก า ร ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต บ้าน หัน จำนวน ๑ คน	/			๙๖,๐๐๐		มกราคม - กันยายน
๒	จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต บ้านหัน	/			๔๓๒,๐๐๐		๖๖
๓	วันเด็กแห่งชาติ	/			๑๐๐,๐๐๐		"
๔	ค่าอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย	/			๑,๔๔๓,๙๑๐.๒๐		"
๕.	ค่าอาหารเสริม(นม) เด็กประถมศึกษา	/			๓๘๐,๗๓๐		"
๖	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	/			๒,๘๐๙,๘๐๐		"
๗	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษาสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	/			๑๒๕,๘๐๐		"
๘	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว	/			๑๐,๘๐๐		"
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) อายุ ๓-๕ ปี	/			๑๐,๘๐๐		"
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) อายุ ๓-๕ ปี	/			๑๖,๒๐๐		"
๑๑	สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) อายุ ๓- ๕ ปี	/			๒๓,๒๒๐		"
๑๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) อายุ ๓-๕ ปี	/			๓๖,๐๐๐		"
๑๓	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	/			๑๓,๙๒๐		"
	<b>รวม</b>				<b>๕,๔๘๕,๒๖๐.๒</b>		
					<b>๕,๓๓๑,๐๙๔.๗๗</b>	<b>๒๓๙,๖๔๑.๐๗</b>	

## แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## ๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จ้างเหมาบริการรับ – ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต บ้านหัน สำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสและยากจน	/			๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	มกราคม – กันยายน ๖๖
<b>รวม</b>					<b>๑๙๒,๐๐๐</b>		

## แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๓ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	แข่งขันกีฬา อบต บ้านหัน	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพประชาชนชาวบ้านในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลาตามโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว	/					
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลาตามโครงการเทศกาลว่าวและบุญกุ่มข้าวโนนศิลา	/			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
<b>รวม</b>					<b>๖๘๐,๐๐๐</b>		

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี ๒๐ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๖,๓๕๗,๒๖๐ โครงการที่ได้ดำเนินการจำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง ๖,๑๔๒,๕๙๔.๗๗ งบประมาณคงเหลือ ๔๑๒,๑๔๑.๐๗

## แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารองค์กร

## ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น			/	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๒	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานและอาคาร อื่น ๆ ภายในที่ทำการ อบต บ้านหัน	/			๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๓	โครงการออกเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและ แผนพัฒนาท้องถิ่น			/	๕,๐๐๐	-	-
๔	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	/			๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๕	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป	/			๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและอบรมด้านกฎหมาย ของคณะผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน หัน	/			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงาน ครู พนักงานจ้าง	/			-	-	-
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลาจัดกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี	/			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
๙	เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๖
รวม					๖๙๓,๐๐๐		

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มี ๙ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๖๙๓,๐๐๐ โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๙ โครงการ งบประมาณที่ใช้จริง ๔๒๑,๔๔๘ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๒,๕๕๒ บาท

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ประเภทครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครื่อไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน		/		๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	/			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖
รวม					๒,๖๕๐,๐๐๐		

## มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังนี้

๑. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งจากรายงานการติดตามและการประเมินผลจะพบว่าในปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ มีโครงการทั้งหมด ๑๖๖ โครงการ แต่สถานการณ์การเงินของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันมีไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีจะสังเกตได้ว่าในการนำเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้านจะเสนอโครงการเฉพาะในส่วนของการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่นๆ เลย
๓. ประชาชนยังไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่นำเสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปียังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการมีอยู่ในแผนพัฒนาแต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพของ อบต. ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้

## ข้อเสนอแนะดังนี้

### -ข้อเสนอแนะ

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีข้อเสนอแนะดังนี้

### ปัญหา

- (1) ถนนบางหมู่บ้านยังเป็นหลุมเป็นบ่อ และยังไม่เป็นถนน คสล.
- (2) ไฟฟ้า ประปา ยังมีบางหมู่บ้านที่ยังไม่ครบ
- (3) การขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และการผลิตน้ำประปา

### ข้อเสนอแนะ

- (1) เห็นควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้เพียงพอต่อการสัญจรไปมาของ ประชาชน และให้ถนนที่มีอยู่สามารถใช้งานได้ดี
- (2) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้ สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (3) เห็นควรพิจารณาเสนอของบประมาณจากจังหวัดเพื่อขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่

### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1. ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต
  - 1.1 เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
  - 1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
  - 1.3 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

### ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่



