



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร. ๐-๔๓๒๘-๑๒๙๙

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๑	ก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านหัน	√			๔๙๕,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๒	ก่อสร้างอาคารหน่วยกู้ชีพองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหัน	√			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหนองซี้เห็น หมู่ที่ ๖ ไปบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๑	√			๑๘๘,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔			√	๓๕๐,๐๐๐	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕			√	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๑)	√			๑๑๐,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๒)	√			๑๙๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖				๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๘	√			๒๕๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ (สาย ๑)	√			๑๗๖,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ (สายที่ ๒)	√			๑๒๔,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ น้อย หมู่ที่ ๑๑	√			๒๕๐,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านห้างข้าวหมู่ที่ ๗			√	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	√			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ ๑๕	√			๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขี้เ็น หมู่ที่ ๖	√			๑๑๒,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔	√			๓๒๕,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓	√			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพุ่ม หมู่ ๑๓	√			๑๗๐,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงห้อง ทำงาน (กั้นห้องเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหัน	√			๗๓,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕			√	๑๐๑,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๒	โครงการจัดทำป้ายจุดตรวจจุดบริการช่วง เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	√			๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๖๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘
๒๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ส ดร. สมเด็จพระ เจ้าอินนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนนี	√			๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๘๕	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีและประชาชน ตำบลบ้านหัน			√	๒๐,๐๐๐	-	-
๒๖	โครงการ/แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดอำเภอโนนศิลาอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๒๗	โครงการ/แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๑๗๐,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๘	โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมกาชาดอำเภอโนนศิลา ในการขอรับบริจาคโลหิต อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๙	โครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านดอนกุ่ม หมู่ ๑๕ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๒๕,๐๐๐	๒๓,๕๘๘.๒๗	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๙๒.๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๓๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองซี้เห็น หมู่ที่ ๖ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๙๒.๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๙๓.๒๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่น ใต้ หมู่ที่ ๙ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๓.๗๑	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือหมู่ที่ ๑๖ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๙๑.๐๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำ เหนือ หมู่ที่ ๘ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๙๓.๔๓	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๓๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง ซี้เหิน หมู่ที่ ๖ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๙๒.๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง หุ่ม หมู่ที่ ๑๓ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๙๓.๒๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง น้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๓.๗๑	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง น้ำขุ่นเหนือหมู่ที่ ๑๖ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๙๑.๐๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง น้ำเหนือ หมู่ที่ ๘ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๙๓.๔๓	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๓๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง ซี้เหิน หมู่ที่ ๖ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๙๒.๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง หุ่ม หมู่ที่ ๑๓ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๙๓.๒๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง น้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๓.๗๑	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง น้ำขุ่นเหนือหมู่ที่ ๑๖ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๙๑.๐๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง น้ำเหนือ หมู่ที่ ๘ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๙๓.๔๓	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๓๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้าน หนองแวง หมู่ ๑๐ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๖๙.๒๘	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ อุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๓๕๐,๐๐๐	๓๗๘,๓๒๓.๖๙	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง ไฮ หมู่ที่ ๓ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๑๘.๗๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้าน หนองไฮน้อย หมู่ที่ ๑๑ อุดหนุนให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๖๔๐.๗๕	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านห้วย แคน หมู่ที่ ๔ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๒๕,๐๐๐	๒๘,๕๗๗.๖๑	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๔๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านท่า ข้าว หมู่ที่ ๗ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๗,๙๐๕.๓๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๔	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ เสียอันตรายชุมชน			√	๕๐,๐๐๐	-	-
๔๕	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ”	√			๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๔๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘
๔๖	โครงการควบคุมไฟฟ้า อบต.บ้านหัน	√			๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			√	๒๐,๐๐๐	-	-
๔๘	โครงการทัศนศึกษาสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหัน	√			๕๐,๐๐๐	๒๒,๒๙๗	๙ กันยายน ๒๕๖๘
๔๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	√			๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๙๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๕๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๑.ค่าจัดการเรียน การสอนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี	√			๑๔๐,๐๑๒	๑๔๐,๐๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๒.ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี	√			๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๓.ค่าอุปกรณ์การ เรียนการจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี	√			๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๔.ค่าเครื่องแบบ นักเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี	√			๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๕๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๕.ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี	√			๒๓,๕๒๐	๒๓,๕๒๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ เด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต.บ้านหัน)	√			๔๖๙,๖๖๕	๔๕๙,๐๕๔	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	√			๓,๐๓๘,๐๐๐	๓,๓๓๕,๕๓๗	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๗	จ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. บ้านหัน สำหรับเด็กด้อย โอกาสและยากจน	√			๓๐๐,๐๐๐	๒๓๒,๗๕๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหัน ด้านยาเสพติด	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๔๐	๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๑ เม.ย. ๖๘
๕๙	โครงการประเพณีลอยกระทง	√			๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๖๐	โครงการประเพณีสงกรานต์	√			๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๙๕๕	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๖๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	√			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๒๐	๑๙ - ๒๐ พ.ค. ๖๘
๖๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลาตามโครงการเทศการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่โนนศิลาให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๓	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานครู พนักงานจ้าง	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๓๑๑	๒๓ - ๒๔ มี.ค. ๖๘
๖๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติและอบรมด้านกฎหมายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง			√	๒๐,๐๐๐	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้			
๖๖	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น			√	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๖๗	โครงการออกเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	√			๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๙๕	๒๔ ก.พ. ๖๘ - ๔ มี.ค. ๖๘