



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด  
โทร. ๐-๔๓๒๘-๑๒๙๙

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการได้				
๑	ก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	√			๔๙๕,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๒	ก่อสร้างอาคารหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	√			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหนองซี้เห็น หมู่ที่ ๖ ไปบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๑	√			๑๘๘,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ ๑๔		√		๓๕๐,๐๐๐	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕		√		๓๐๐,๐๐๐	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๑)	√			๑๑๐,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ (สายที่ ๒)	√			๑๙๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๑๖	√			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ ๘	√			๒๕๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘	โอนงบประมาณไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ (สาย ๑)	√			๑๗๖,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ (สายที่	√			๑๒๔,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๑๒	๒)	√			๒๕๐,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองไฮ น้อย หมู่ที่ ๑๑			√	๓๐๐,๐๐๐	-	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านห้างข้าวหมู่ที่ ๗	√			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุกภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	√			๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑๕	√			๑๑๒,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซี้เห็น หมู่ที่ ๖	√			๓๒๕,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔	√			๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย ๖๘	
	โครงการก่อสร้างท่อกระจายข้าวภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ได้				
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๑๓	√			๑๗๐,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๐	โครงการปรับปรุงห้อง ทำงาน (กั้นห้องเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	√			๗๓,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕		√		๑๐๑,๐๐๐	-	-	
๒๒	โครงการจัดทำป้ายจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	√			๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๖๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	
๒๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ส.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	√			๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๘๕	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีและประชาชนตำบลบ้านหัน			√	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่สามารถดำเนินการตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนดได้
๒๖	โครงการ/แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโนนศิลาอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ได้				
๒๗	โครงการ/แผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๑๗๐,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๘	โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมกาชาดอำเภอโนนศิลา ในการขอรับบริจาคโลหิต อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๒๙	โครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านดอนกุ่ม หมู่ ๑๕ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๒๕,๐๐๐	๒๓,๕๘๘.๒๗	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านวังยาว หมู่ที่ ๕ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๙๒.๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้				
๓๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองซี้เห็น หมู่ที่ ๖ อุดหนุนให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๙๒.๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓ อุดหนุนให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๙๓.๒๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำชุ่มใต้ หมู่ที่ ๙ อุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๓.๗๑	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำชุ่มเหนือหมู่ที่ ๑๖ อุดหนุน ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๙๑.๐๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองน้ำเหนือ หมู่ที่ ๘ อุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๙๓.๔๓	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้				
๓๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้าน หนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๖ อุดหนุนให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๙๒.๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๓ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๙๓.๒๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้าน หนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ อุดหนุนให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๓.๗๑	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้าน หนองน้ำขุ่นเหนือหมู่ที่ ๑๖ อุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๙๑.๐๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้าน หนองน้ำเหนือ หมู่ที่ ๘ อุดหนุนให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๙๓.๔๓	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้				
๓๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง ซีเหิน หมู่ที่ ๖ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๖๙,๘๙๒.๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง ท่อม หมู่ที่ ๑๓ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๙๓.๒๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง น้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ ๙ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๗๓.๗๑	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง น้ำขุ่นเหนือหมู่ที่ ๑๖ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๙๑.๐๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนอง น้ำเหนือ หมู่ที่ ๘ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๔๙๓.๔๓	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ได้				
๓๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๖๙.๒๘	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๒ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๓๕๐,๐๐๐	๓๗๘,๓๒๓.๖๙	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๑๘.๗๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ ๑๑ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๖๔๐.๗๕	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๔ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๒๕,๐๐๐	๒๘,๕๗๗.๖๑	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ได้				
๔๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านห้างข้าว หมู่ที่ ๗ อุดหนุนให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่	√			๕๐,๐๐๐	๔๗,๙๐๕.๓๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๔	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายชุมชน			√	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่สามารถดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดได้
๔๕	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า”	√			๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๔๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	
๔๖	โครงการควบคุมไฟป่า อบต.บ้านหัน	√			๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๔๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			√	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่สามารถดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดได้
๔๘	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหัน	√			๕๐,๐๐๐	๒๒,๒๙๗	๙ กันยายน ๒๕๖๘	
๔๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	√			๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๙๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ได้				
๕๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) ๑.ค่าจัดการ เรียนการสอนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕	√			๑๔๐,๐๑๒	๑๔๐,๐๑๒	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๑	ปี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) ๒.ค่านั่งสือเรียน	√			๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๒	จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) ๓.ค่าอุปกรณ์การ	√			๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๓	เรียนการจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) ๔.ค่าเครื่องแบบ นักเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี	√			๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ได้				
๕๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) ๕.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี	√			๒๓,๕๒๐	๒๓,๕๒๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต.บ้าน หัน)	√			๔๖๙,๖๖๕	๔๕๙,๐๕๔	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษาโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	√			๓,๐๓๘,๐๐๐	๓,๓๓๕,๕๓๗	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๗	จ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านหัน สำหรับ เด็กด้อยโอกาสและยากจน	√			๓๐๐,๐๐๐	๒๓๒,๗๕๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๕๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านหัน ด้านยาเสพติด	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๔๐	๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๑ เม.ย. ๖๘	
๕๙	โครงการประเพณีลอยกระทง	√			๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๖๐	โครงการประเพณีสงกรานต์	√			๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๙๕๕	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้				
๖๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปราชญ์ ชาวบ้านในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	√			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๒๐	๑๙ - ๒๐ พ.ค. ๖๘	
๖๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนน ศิลาตามโครงการเทศการประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่โนนศิลาให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอโนนศิลา	√			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๓	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๖๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานครู พนักงานจ้าง	√			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๓๑๑	๒๓ - ๒๔ ม.ค. ๖๘	
๖๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติและ อบรมด้านกฎหมายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง			√	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่สามารถดำเนินการตามหวัง ระยะเวลาที่กำหนดได้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการได้				
๖๖	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น			√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่มีการเลือกตั้ง
๖๗	โครงการออกเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อ จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา ท้องถิ่น	√			๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๙๕	๒๔ ก.พ. ๖๘ - ๔ มี.ค. ๖๘	